

須坂市通学路 対策箇所 一覧表

平成30年10月現在

学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考	
須坂小学校	①	(国)403号	交通	継続	八木沢川～春木町交差点	交通量が多く、歩道が狭く片側のみであるため危険	歩道の設置・拡幅	建設事務所	H30.10.2	H25.12.19		検討中(地元調整に向け準備中)	
	②	(県)大前須坂線	交通	継続	春木町交差点～春木町南交差点	歩道がなく危険	歩道の設置	建設事務所	H30.10.2	H24.8.17		歩道の設置は、道路の幅員が狭いため現状では設置困難。(地域の合意形成が必要)	
	③	(市)相森中学校線	交通	継続	相森中学校前～春木町交差点付近	歩道の段差、損傷により歩行者の通行の支障になる	歩道の段差解消	市(道路河川課)	H30.10.2	H25.9.3	H28～実施中	対策完了	
	④	(市)緑町東高校正門	交通	継続	東高前～和田ふとん店	歩道の段差、損傷により歩行者の通行の支障になる	歩道の段差解消	市(道路河川課)	H30.10.2		H31～実施予定		
	⑤	(市)八町線	交通	継続	小山小入口交差点～国道406号	将来、交通量の増加が見込まれる	歩道の設置	市(道路河川課)	H30.10.2			実施中	(H32.3 対策完了予定)
	⑥	(市)常盤町下八町線	交通	新規	上高井教育会館～松葉屋そば店	歩道の段差、損傷により歩行者の通行の支障になる	歩道の段差解消	市(道路河川課)	H30.10.2			H31～実施予定	
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考	
小山小学校	①	(市)八町線	交通	継続	小山小学校校門西側の交差点～小山小入口交差点	交通量が増加して危険	歩道の設置	市(道路河川課)	H30.10.2			(都)八町線施工に併せ実施(現時点で実施計画は未定)	
	②	(市)八幡南原線	交通	新規	グラウンド西側スクランブル交差点～八幡町東交差点	路側帯も狭く交通量が多く危険	側溝蓋掛けし、歩道の確保	市(道路河川課)	H30.10.2	H30.10.2		既設側溝の老朽化から蓋掛けは困難(側溝自体の改修が必要、改修は未定)	
	③	(国)406号	交通	新規	坂田郵便局角の坂田町交差点	横断歩道が、市道側歩道の直線上になく、国道側位置に既設のため危険	市道側歩道の直線上に横断歩道を移設	警察署	H30.10.2	H30.10.2		交差点横断歩道の形状を変更した場合、形状から交差点の中に横断歩道が入ってまい、歩行者通行上危険なため移設は困難	
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考	
森上小学校	①	(国)406号	交通	継続	横町中央交差点～ツルヤ北側(旧踏切)	歩道が狭く、交通量も多く危険	歩道の改良	建設事務所	H30.10.2	H25.9.3	H28～実施中	交差点改良に向けて用地補償(買収)等実施中	
	②	(県)新田春木線	交通	継続	イオン駐車場北側出入口(六角堂踏切の東側)	駐車場から出てくる車が多く危険	交差点の改良	建設事務所	H30.10.2	H24.8.17		踏切、交差点の位置や形状から、交差点改良は困難	
	③	(市)森上小学校道路線	交通	新規	校門前歩道	大型バス出入り旋回時に支障	校門前歩道の東側1m区間の段差解消	市(学校教育課)	H30.10.2	H30.10.2		検討中	
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考	
日滝小学校	①	(国)403号	交通	継続	高畑町交差点～八木沢川	交通量が多く、歩道が狭く片側のみであるため危険	歩道の設置・拡幅	建設事務所	H30.10.2	H25.12.19		検討中(地元調整に向け準備中)	
	②	(市)本郷松川線・本郷宮原滝ノ入線	交通	継続	本郷交差点を挟む区間(広域農道)	幅員が狭く、大型車の交通量も多いため危険	道路改良	市(道路河川課)	H30.10.2			検討中	
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考	
豊洲小学校	①	(市)北組沖1号線	交通	継続	県道新田春木線から西側(小河原町)	道幅が狭く歩道がない。視距も悪いため危険	道路の改良	市(道路河川課)	H30.10.2	H27.3.6		事業実施中	
	②	(県)村山小布施停車場線	交通	継続	ファミリーマート須坂小島店交差点	交通量が多く、折れ脚交差で信号機、横断歩道がなく危険	交差点の改良、信号機(新設)	市(道路河川課)	H30.10.2		H29～実施中	対策完了	
	③	(市)高梨小島線	交通	継続	西沢理容所前の交差点から八木沢川の間	路側帯が狭く、橋がアーチ型のため見通しが悪い	白線の引き直し	市(道路河川課)	H30.10.2	H28.10.11		一部実施済	
	④	(県)相之島高山線	交通	継続	新田町と小島町間の坂道のカーブ	下り坂のカーブがきつく、歩道が狭いため危険	車道と歩道の間にガードレール	建設事務所	H30.10.2	H28.10.11		車道、歩道ともに狭小でガードレールの設置は困難	
	⑤	(県)新田春木線	交通	新規	南小河原町の区間	県道路肩の白線が薄れてきている	白線の引き直し	建設事務所	H30.10.2			若干の薄れは認められる部分もあるが、視認できるため経過観察	
	⑥	(県)新田春木線	交通	新規	県道・南小河原町公会堂前交差点	交通量が多く、歩道が狭いため危険	横断歩道の設置	警察署	H30.10.2			横断歩道の設置は、歩道が狭く待機場所を確保できないため困難	
	⑦	(市)春木町南小河原線	交通	新規	南小河原町中学校通り踏切西側道路カーブ	カーブ見通し悪く危険	道路標識の設置	市(道路河川課)	H30.10.2			検討中	

須坂市通学路 対策箇所 一覧表

平成30年10月現在

学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考
豊洲 小学校	⑧	(県)新田春木線	交通	新規	八木沢橋前後区間	橋が高く前後の道路の視認性が低く危険	ゾーン30区間要望	警察署	H30.10.2	H30.10.2		生活道路への指定は可能だが県道(幹線道路)へのとしては基本的に出来ない
	⑨	(市)須坂駅旭ヶ丘線	交通	新規	大正新道踏切東側県道交差点	交通量が多いため危険	横断歩道の設置	警察署	H30.10.2			指定通学路ではないため設置できない
	⑩	(市)別府北組線	交通	新規	教員住宅前変則交差点	交通量が多く、視認性がひくい ため危険	注意喚起看板及び道路滑り止め、ガードレール、横断歩道の設置	警察署 市(道路河川課)	H30.10.2	H30.10.2		横断歩道の設置は、視認性の低さ及び待機場所を確保できないため困難 その他対策は検討中
	⑪	(市)豊洲小学校中村線	交通	新規	柳原橋土手沿い道路	橋がアーチ状で視認性が低く危険	学童飛出し注意喚起看板の設置	市(道路河川課)	H30.10.2			検討中
	⑫	(市)北小河原小島線	交通	新規	JA須高フルーツセンター前の小島町東交差点	交通量が多く危険	手車通学路標示、又交差点注意標識の設置	警察署 市(道路河川課)	H30.10.2	H30.10.2		信号機設置済みのため、現状維持
	⑬	(県)相之島高山線	交通	新規	県道と市道No.362交差点	交通量多く、カーブ見通し悪い ため危険	手車通学路標示、又交差点注意標識の設置	建設事務所	H30.10.2			「警戒標識」の設置について検討中
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考
日野 小学校	①	(国)406号	交通	継続	市道臥竜線入口(塩川町)	将来、交通量の増加が見込まれる	歩道の改良、横断歩道	建設事務所	H30.10.2	H25.9.3	H27～ 実施中	交差点改良に向けて用地補償(買収)等実施中
	②	(国)406号	交通	継続	セブンイレブン須坂塩川町店前の交差点	交通量が多く、南北の横断と、東西の横断が危険	標識の設置、信号機の設置、横断歩道の設置(東西方向)	警察署	H30.10.2	H27.3.6		(都)山田線標識(オーバーハング式)は設置済み。信号機や横断歩道(東西方向)の設置は、踏切との間隔が短いため困難
	③	(市)村山塩川線	交通	継続	日野小学校～塩川町公会堂	道幅が狭く、歩道が途中で途切れている	路肩カラー舗装	市(道路河川課)	H30.10.2			道路の幅員が狭いため困難
	④	(県)村山小布施停車場線	交通	継続	伊勢屋踏切北(村山町)	交通量が多く、歩道が片側のみであるため危険	歩道の設置	建設事務所	H30.10.2	H25.12.19		検討中(地域の合意形成が必要)
	⑤	(市)高梨団地1号線、(国)406号	交通	継続	ダイソー須坂塩川店横の交差点	交通量が多く、横断が危険	横断歩道	警察署	H30.10.2		H29～ 実施	対策完了
	⑥	(市)村山塩川線、八幡塩川線	交通	継続	塩川町公会堂西側の三叉路	見通しが悪く、横断が危険	横断歩道、路面表示、注意標識の設置	警察署 市(道路河川課)	H30.10.2			横断歩道の設置は、歩行者の待機場所を確保できないため困難
	⑦	(市)高畑沼目線、沼目南沖線 他	交通	継続	沼目町公会堂前の五叉路	道路が多重に交差して危険	路面表示、注意標識の設置	市(道路河川課)	H30.10.2			検討中
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考
井上 小学校	①	(国)403号	交通	継続	須坂長野東IC～幸高町交差点	交通量が多く、歩道も狭いため危険	歩道の改良	建設事務所	H30.10.2	H25.9.3	H22～ 実施中	対策完了
	②	(市)井上小学校福島線	交通	継続	井上小学校北側～県道村山綿内停車場線交差点	歩道がなく、朝は車が抜け道として通るため危険	路肩カラー舗装	市(道路河川課)	H30.10.2	H24.8.17	H25～ 実施中	H31歩道設置工事予定
	③	(市)井上小学校福島線、西田長沢線	交通	継続	インター須坂流通産業団地へ通じる市道との交差点	通勤時の抜け道になっていて、車の速度も速く危険	路面表示、注意標識の設置	市(道路河川課)	H30.10.2	H29.10.24		H31歩道設置工事予定区間であるため、対策を検討する
	④	(市)荒市場東西線	交通	継続	デリシア須坂井上店などの北側道路	道路が狭く、車の交通量が多い。速度も速いため危険	注意標識、路肩カラー舗装	市(道路河川課)	H30.10.2	H29.10.24		代案として路肩外側線設置工事中
	⑤	(市)九反田井上線	交通	新規	井上小学校北側西～幸高町公会堂	歩道がなく、朝は車が抜け道として通るため危険	歩道設置	市(道路河川課)	H30.10.2			道路が狭小で歩道の設置が困難なため、代替路線として市道九反田井上線(旧河東線沿い)を改良(H31予定)し、歩道を設置

須坂市通学路 対策箇所 一覧表

平成30年10月現在

学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況 ・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考
高甫 小学校	①	(市)常盤町下八町線	交通	継続	望岳台・野辺バス停～県道長野須坂インター線	道幅が狭く、歩道が途中で途切れている	歩道の設置	市(道路河川課)	H30.10.2		H27～ 実施中	(都)八町線施工に併せ実施(現時点で実施計画は未定)
	②	(市)高甫小学校上八町線	交通	継続	高甫小北側の信号機～明徳団地	片側に用水路があり、車とすれ違うとき危険	路肩カラー舗装、または用水路にグレーチング設置	市(道路河川課)	H30.10.2	H30.10.2		路肩カラー舗装は、道路の幅員が狭いため困難。グレーチング設置は、用水路の維持管理があるため、地区で検討し要望を上げていただきたい
	③	(国)406号	交通	継続	村石町交差点～長野興農東側の三叉路	歩道・車道が狭く、車の速度も速いため危険	歩道の拡幅	建設事務所	H30.10.2	H30.10.2		対策に向けて地元調整中
	④	(市)米持東中学校線	交通	新規	上八町育成広場交差点～東方向へ320m区間	市道右側用水路幅広く、水量も多いため危険	蓋掛け又はグレーチング設置	市(道路河川課)	H30.10.2			グレーチング設置は、用水路の維持管理があるため、地区で検討し要望を上げていただきたい
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況 ・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考
旭ヶ丘 小学校	①	(国)403号	交通	継続	お食事処どりこ、又は、みやもと眼科付近	交通量が多く横断が危険。既設の横断歩道まで遠い	横断歩道	警察署	H30.10.2	H28.10.11 H29.10.24 H30.10.2		検討中
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況 ・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考
仁礼 小学校	①	(市)亀倉米子線	交通	継続	亀倉町・五差路～米子町・原バス停	歩道がなく、視距も悪いため危険	歩道の設置	市(道路河川課)	H30.10.2	H25.9.3		検討中
	②	(市)亀倉米子線	交通	継続	亀倉町・五差路	車の速度が速く、歩行者は2段階で横断する必要があり危険	路面表示(V字)、危険標識、(横断歩道)	警察署 市(道路河川課)	H30.10.2	H27.3.6 H27.10.27	H27 一部完了	路面表示(V字)をH27実施。横断歩道は、交差点の形状等により設置出来ない
	③	(国)406号	交通	継続	東中学校西の変則5枝交差点	変則5枝交差点で、信号機がなく、交通量も多く危険	交差点の改良	市(道路河川課)	H30.10.2		H29～ 実施中	
	④	(国)406号	交通	継続	仁礼町・榊三興から宇原橋の間	歩道がなく、交通量も多いため危険	歩道の設置	建設事務所	H30.10.2			対策に向けて地元調整中
	⑤	(市)仁礼豊丘線	交通	新規	中道橋	歩道橋幅員が狭く、樹木が生茂り、見通し悪く死角あり危険	樹木の伐採	市(農林課)	H30.10.2	H30.10.2		H30.10 農林課により伐採
学校名	No.	路線名	種別	状況	箇所名	通学路の状況 ・危険の内容	要望・対策内容	実施主体	机上 合同点検日	現地 合同点検日	対策年度	備考
豊丘 小学校	①	(市)明光寺橋中田線	交通	継続	豊丘小学校西側(ななめの道路)	積雪時、東側の側溝が雪で隠れて歩行が危険。	西側に路肩カラー舗装	市(道路河川課)	H30.10.2	H30.10.2		検討中
	②	(県)五味池高原線	交通	継続	豊丘クリーンセンター付近	防犯灯の設置区間が長く、暗いため危険	防犯灯の増設	市(市民課)	H30.10.2	H30.10.2		町内の防犯灯の設置については、地元区(自治会)へ要望していただきたい