

耐震化状況一覧表 (2024年4月1日現在)

構造種別 (※1)

RC: 鉄筋コンクリート造 CB: コンクリートブロック造
SRC: 鉄骨鉄筋コンクリート造 W: 木造 S: 鉄骨造

施設名	棟名	建設年度	構造種別 (※1)	階数		延床面積 (㎡)	区分	耐震診断				耐震補強工事			
				地上階	地階			実施有無	実施(予定)年度	I s / E s	判定	実施有無	実施(予定)年度	I s / E s	工事内容
須坂市役所	本庁舎	S39	RC	3	1	3,985.92	I	有	H17	0.55	NG	有	H18	1.28	耐震改修
〃	東庁舎	S55	RC	3	1	2,791.17	I	有	H21	0.64	NG	有	H22	1.25	耐震改修
須坂小学校	特別室・高学年棟	S48	RC	3	0	2,868.00	I	有	H17	0.71	NG	有	H18	1.28	耐震改修
〃	低学年・管理棟	S49	RC	3	0	2,640.00	I	有	H17	0.76	NG	有	H18	1.33	耐震改修
〃	昇降口棟	S49	RC	2	0	509.25	I	有	H17	0.93	NG	有	H18	1.26	耐震改修
〃	渡り廊下1	S49	S	2	0	48.00	I	有	H17	0.28	NG	—	H18	—	建替
〃	渡り廊下2	S49	S	2	0	56.00	I	有	H17	0.25	NG	—	H18	—	建替
〃	渡り廊下3	S53	S	2	0	159.48	I	有	H17	0.18	NG	—	H18	—	建替
〃	体育館	S50	S	1	0	975.00	I	有	H11	0.58	NG	有	H15	1.38	耐震改修
小山小学校	普通教室棟2	S54	RC	3	1	2,605.00	I	有	H19	0.58	NG	有	H20	1.23	耐震改修
〃	特別教室棟	S55	RC	2	0	1,703.00	I	有	H19	1.36	OK	—	—	—	—
〃	体育館	S56	S	2	0	896.14	I	有	H11	1.38	OK	—	—	—	—
日滝小学校	普通教室棟	S55	RC	3	0	1,823.00	I	有	H21	0.91	NG	有	H22	1.31	耐震改修
〃	管理・特別教室棟	S56	RC	2	0	1,191.00	I	有	H21	1.03	NG	有	H22	1.71	耐震改修
〃	昇降口棟	S56	RC	2	0	592.00	I	有	H21	1.03	NG	有	H22	1.38	耐震改修
〃	体育館付属棟	S55	S+RC	1	0	123.00	I	有	H21	1.30	NG	有	H22	2.36	耐震改修
〃	渡り廊下1	S55	S	2	0	78.00	I	有	H21	1.75	OK	—	—	—	—
〃	渡り廊下2	S55	S	1	0	63.00	I	有	H21	1.30	OK	—	—	—	—
〃	体育館	S54	S	1	0	968.45	I	有	H11	0.48	NG	有	H17	1.41	耐震改修
豊洲小学校	普通教室棟	S52・56	RC	3	0	2,112.70	I	有	H21	1.36	OK	—	—	—	—
〃	特別教室棟	S52	RC	2	0	869.40	I	有	H21	2.46	OK	—	—	—	—
〃	管理棟	S52	RC	2	0	1,202.90	I	有	H21	1.66	OK	—	—	—	—
〃	体育館付属棟	S52	S	1	0	95.92	I	有	H21	1.34	OK	—	—	—	—
〃	渡り廊下1	S52	S	2	0	144.00	I	有	H21	0.40	NG	有	H22	1.58	耐震改修
〃	渡り廊下2	S53	S	2	0	79.50	I	有	H21	0.48	NG	有	H22	2.31	耐震改修
〃	体育館	S53	S	1	0	875.30	I	有	H11	0.40	NG	有	H17	1.61	耐震改修
旭ヶ丘小学校	管理教室棟	S46	RC	3	0	2,602.00	I	有	H12	0.53	NG	有	H14	1.60	耐震改修
〃	特別教室棟	S46	RC	2	0	1,462.00	I	有	H12	1.01	NG	有	H14	1.90	耐震改修
〃	昇降口棟	S46	S	1	0	168.00	I	有	H12	0.11	NG	有	H14	2.55	耐震改修
〃	体育館	S47	S	1	0	838.62	I	有	H11	3.25	OK	—	—	—	—

耐震化状況一覧表 (2024年4月1日現在)

構造種別 (※1)															
RC: 鉄筋コンクリート造 CB: コンクリートブロック造 SRC: 鉄骨鉄筋コンクリート造 W: 木造 S: 鉄骨造															
施設名	棟名	建設年度	構造種別 (※1)	階数		延床面積 (㎡)	区分	耐震診断				耐震補強工事			
				地上階	地階			実施有無	実施(予定)年度	I s / E s	判定	実施有無	実施(予定)年度	I s / E s	工事内容
日野小学校	普通教室棟	S52	RC	3	0	1,678.00	I	有	H19	0.98	NG	有	H20	1.26	耐震改修
〃	特別教室棟	S52	RC	2	0	920.00	I	有	H19	1.10	NG	有	H20	1.28	耐震改修
〃	管理棟	S52	RC	3	0	937.00	I	有	H19	1.11	NG	有	H20	1.43	耐震改修
〃	渡り廊下	S52	S	1	0	57.50	I	有	H19	1.46	OK	—	—	—	—
〃	体育館	S53	S	1	0	904.87	I	有	H11	0.58	NG	有	H17	1.68	耐震改修
井上小学校	普通教室棟	S56	RC	3	0	1,750.00	I	有	H21	1.10	NG	有	H23	1.25	耐震改修
高甫小学校	普通教室棟	S55	RC	3	0	1,553.00	I	有	H21	1.18	OK	—	—	—	—
〃	特別教室棟	S56	RC	2	0	1,109.00	I	有	H21	2.93	OK	—	—	—	—
〃	管理昇降口棟	S55	RC	2	0	1,534.94	I	有	H21	1.20	OK	—	—	—	—
〃	渡り廊下1	S55	S	2	0	53.00	I	有	H21	0.61	NG	有	H23	1.71	耐震改修
〃	渡り廊下2	S55	S	2	0	120.00	I	有	H21	0.55	NG	有	H23	1.56	耐震改修
豊丘小学校	体育館	S45	S	1	0	896.14	I	有	H13	0.83	NG	有	H18	1.38	耐震改修
臥竜山公会堂	公会堂	S53	S	1	0	669.03	Ⅲ	有	H18	0.86	NG	有	H19	1.38	耐震改修
市民体育館	体育館	S43	SRC+RC	2	0	2,739.78	Ⅲ	有	H18	0.35	NG	有	H19	1.50	耐震改修
〃	卓球室	S51	S	1	0	472.90	Ⅲ	有	H18	1.65	OK	—	—	—	—
保健センター	保健センター	S55	RC	3	0	1,575.78	Ⅲ	有	H21	1.56	OK	—	—	—	—
生涯学習センター	公民館	S49・50	RC	3	0	2,429.72	Ⅲ	有	H18	1.15	NG	有	H19	1.35	耐震改修
生涯学習センター	公民館(西館)	S55	RC	2	0	976.00	Ⅲ	有	H24	0.61	NG	無	R7以降	—	耐震改修予定
南部地域公民館	地域公民館	S54	RC	3	0	1,065.37	Ⅲ	有	H19	1.21	NG	有	H20	1.40	耐震改修
〃	展示棟	S54	S	1	0	168.50	Ⅲ	有	H19	1.50	OK	—	—	—	—
須坂保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S38.50	W	1	0	626.00	Ⅲ	有	H21	0.13(Pd/Qr)	NG	—	H24	—	建替
高甫保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S41	W	1	0	891.00	Ⅲ	有	H19	0.44(Pd/Qr)	NG	—	H24	—	建替
井上保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S54	W	1	0	999.00	Ⅲ	無				—	H26	—	建替
北旭ヶ丘保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S52	W	1	0	908.00	Ⅲ	有	H21	0.55(Pd/Qr)	NG	—	H26	—	建替
須坂千曲保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S43	W	1	0	531.00	Ⅲ	無				—	H25	—	建替
豊丘保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S38.50	CB・W	1	0	379.00	Ⅲ	有	H21	0.75(Pd/Qr)	NG	—	H26	—	建替
仁礼保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S39	CB・W	1	0	541.00	Ⅲ	無				—	H23	—	統合建替
相之島保育園	遊戯棟・保育室棟・職員室棟	S49・S52	W	1	0	738.00	Ⅲ	有	H21	0.33(Pd/Qr)	NG	—	H25	—	建替
豊洲地域公民館	地域公民館	S54	S	2	0	439.00	Ⅲ	有	H23	0.58	NG	有	H24	1.28	耐震改修
日滝地域公民館	地域公民館	S55	W	1	0	514.00	Ⅲ	無				—	H27	—	建替

耐震化状況一覧表 (2024年4月1日現在)

構造種別 (※1)

RC: 鉄筋コンクリート造 CB: コンクリートブロック造
SRC: 鉄骨鉄筋コンクリート造 W: 木造 S: 鉄骨造

施設名	棟名	建設年度	構造種別 (※1)	階数		延床面積 (㎡)	区分	耐震診断				耐震補強工事			
				地上階	地階			実施有無	実施(予定)年度	I s / E s	判定	実施有無	実施(予定)年度	I s / E s	工事内容
豊丘地域公民館	地域公民館	S51	S	2	0	408.00	Ⅲ	有	H23	0.46	NG	—	H27	—	建替
日野地域公民館	地域公民館	S54	RC	2	0	838.00	Ⅲ	有	H23	0.95	NG	有	H24	1.20	耐震改修
人権交流センター	人権交流センター	S52	S	2	0	425.00	Ⅲ	有	H23	0.36	NG	有	H24	2.08	耐震改修
創造の家	創造の家	S53	RC	2	0	927.00	Ⅲ	無	H25	1.30	OK	—	—	—	—
勤労青少年体育センター	体育館	S49	S	2	0	717.00	Ⅲ	無	H25	1.03	NG	有	R2	1.33	耐震改修
旧上高井郡役所	旧上高井郡役所	T6	W	2	0	760.20	Ⅲ	有	H18	0.57(Pd/Qr)	NG	有	H18	1.18(Qd/Qr)	耐震改修
図書館	図書館	S56	RC	2	0	1088.00	Ⅲ	有	H24	1.37	OK	—	—	—	改修のみ
事業団クラシック美術館	(指定文化財)	M45	W	2	0	705.00	Ⅲ	有	H27	1/17(層間変形角)	NG	無	(未定)		
剣道場	剣道場	S42	S	1	0	346.00	Ⅲ	有	R1	0.20	NG	有	R3	1.5	耐震改修
柔道場	柔道場	S42	S	1	0	391.00	Ⅲ	有	R1	0.16	NG	有	R3	1.51	耐震改修
卓球場	卓球場	S29	W	1	0	503.00	Ⅲ	有	H25	0.40(Que/Quh)	NG	無	R7以降	—	耐震改修予定
まゆぐら	まゆぐら	M40	W	2	0	144.00	Ⅲ	無	(曳き家時に確認申請済)			有	H12	—	曳き家移転
旧小田切家住宅	(指定文化財)	M	W	2	0	316.28	Ⅲ	有	H25	1/17(層間変形角)	NG	無	H26	1/30以下 (層間変形角)	耐震改修
博物館	博物館	S40	補強CB	3	0	516.00	Ⅲ	有	H24	0.371	NG	有	R2	1.33	耐震改修
〃	新館	S55	S	2	0	194.00	Ⅲ	有	H24	0.201	NG	有	R2	1.73	耐震改修
観光交流センター	観光交流センター	M	W	2	0	302.36	Ⅲ	有	H19	0.04	NG	有	H20	1.23	耐震改修