

耐震化状況一覧表（2025年4月1日現在）

構造種別（※1）  
 RC：鉄筋コンクリート造    CB：コンクリートブロック造  
 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造    W：木造    S：鉄骨造

| 施設名    | 棟名       | 建設年度   | 構造種別<br>（※1） | 階数  |    | 延床面積（㎡）  | 区分 | 耐震診断 |              |          |    | 耐震補強工事 |              |          |      |
|--------|----------|--------|--------------|-----|----|----------|----|------|--------------|----------|----|--------|--------------|----------|------|
|        |          |        |              | 地上階 | 地階 |          |    | 実施有無 | 実施(予定)<br>年度 | I s / Es | 判定 | 実施有無   | 実施(予定)<br>年度 | I s / Es | 工事内容 |
| 須坂市役所  | 本庁舎      | S39    | RC           | 3   | 1  | 3,985.92 | I  | 有    | H17          | 0.55     | NG | 有      | H18          | 1.28     | 耐震改修 |
| 〃      | 東庁舎      | S55    | RC           | 3   | 1  | 2,791.17 | I  | 有    | H21          | 0.64     | NG | 有      | H22          | 1.25     | 耐震改修 |
| 須坂小学校  | 特別室・高学年棟 | S48    | RC           | 3   | 0  | 2,868.00 | I  | 有    | H17          | 0.71     | NG | 有      | H18          | 1.28     | 耐震改修 |
| 〃      | 低学年・管理棟  | S49    | RC           | 3   | 0  | 2,640.00 | I  | 有    | H17          | 0.76     | NG | 有      | H18          | 1.33     | 耐震改修 |
| 〃      | 昇降口棟     | S49    | RC           | 2   | 0  | 509.25   | I  | 有    | H17          | 0.93     | NG | 有      | H18          | 1.26     | 耐震改修 |
| 〃      | 渡り廊下1    | S49    | S            | 2   | 0  | 48.00    | I  | 有    | H17          | 0.28     | NG | —      | H18          | —        | 建替   |
| 〃      | 渡り廊下2    | S49    | S            | 2   | 0  | 56.00    | I  | 有    | H17          | 0.25     | NG | —      | H18          | —        | 建替   |
| 〃      | 渡り廊下3    | S53    | S            | 2   | 0  | 159.48   | I  | 有    | H17          | 0.18     | NG | —      | H18          | —        | 建替   |
| 〃      | 体育館      | S50    | S            | 1   | 0  | 975.00   | I  | 有    | H11          | 0.58     | NG | 有      | H15          | 1.38     | 耐震改修 |
| 小山小学校  | 普通教室棟2   | S54    | RC           | 3   | 1  | 2,605.00 | I  | 有    | H19          | 0.58     | NG | 有      | H20          | 1.23     | 耐震改修 |
| 〃      | 特別教室棟    | S55    | RC           | 2   | 0  | 1,703.00 | I  | 有    | H19          | 1.36     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃      | 体育館      | S56    | S            | 2   | 0  | 896.14   | I  | 有    | H11          | 1.38     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 日滝小学校  | 普通教室棟    | S55    | RC           | 3   | 0  | 1,823.00 | I  | 有    | H21          | 0.91     | NG | 有      | H22          | 1.31     | 耐震改修 |
| 〃      | 管理・特別教室棟 | S56    | RC           | 2   | 0  | 1,191.00 | I  | 有    | H21          | 1.03     | NG | 有      | H22          | 1.71     | 耐震改修 |
| 〃      | 昇降口棟     | S56    | RC           | 2   | 0  | 592.00   | I  | 有    | H21          | 1.03     | NG | 有      | H22          | 1.38     | 耐震改修 |
| 〃      | 体育館付属棟   | S55    | S+RC         | 1   | 0  | 123.00   | I  | 有    | H21          | 1.30     | NG | 有      | H22          | 2.36     | 耐震改修 |
| 〃      | 渡り廊下1    | S55    | S            | 2   | 0  | 78.00    | I  | 有    | H21          | 1.75     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃      | 渡り廊下2    | S55    | S            | 1   | 0  | 63.00    | I  | 有    | H21          | 1.30     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃      | 体育館      | S54    | S            | 1   | 0  | 968.45   | I  | 有    | H11          | 0.48     | NG | 有      | H17          | 1.41     | 耐震改修 |
| 豊洲小学校  | 普通教室棟    | S52・56 | RC           | 3   | 0  | 2,112.70 | I  | 有    | H21          | 1.36     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃      | 特別教室棟    | S52    | RC           | 2   | 0  | 869.40   | I  | 有    | H21          | 2.46     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃      | 管理棟      | S52    | RC           | 2   | 0  | 1,202.90 | I  | 有    | H21          | 1.66     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃      | 体育館付属棟   | S52    | S            | 1   | 0  | 95.92    | I  | 有    | H21          | 1.34     | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃      | 渡り廊下1    | S52    | S            | 2   | 0  | 144.00   | I  | 有    | H21          | 0.40     | NG | 有      | H22          | 1.58     | 耐震改修 |
| 〃      | 渡り廊下2    | S53    | S            | 2   | 0  | 79.50    | I  | 有    | H21          | 0.48     | NG | 有      | H22          | 2.31     | 耐震改修 |
| 〃      | 体育館      | S53    | S            | 1   | 0  | 875.30   | I  | 有    | H11          | 0.40     | NG | 有      | H17          | 1.61     | 耐震改修 |
| 旭ヶ丘小学校 | 管理教室棟    | S46    | RC           | 3   | 0  | 2,602.00 | I  | 有    | H12          | 0.53     | NG | 有      | H14          | 1.60     | 耐震改修 |
| 〃      | 特別教室棟    | S46    | RC           | 2   | 0  | 1,462.00 | I  | 有    | H12          | 1.01     | NG | 有      | H14          | 1.90     | 耐震改修 |
| 〃      | 昇降口棟     | S46    | S            | 1   | 0  | 168.00   | I  | 有    | H12          | 0.11     | NG | 有      | H14          | 2.55     | 耐震改修 |
| 〃      | 体育館      | S47    | S            | 1   | 0  | 838.62   | I  | 有    | H11          | 3.25     | OK | —      | —            | —        | —    |

耐震化状況一覧表（2025年4月1日現在）

構造種別（※1）  
 RC：鉄筋コンクリート造    CB：コンクリートブロック造  
 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造    W：木造    S：鉄骨造

| 施設名      | 棟名            | 建設年度    | 構造種別<br>（※1） | 階数  |    | 延床面積（㎡）  | 区分 | 耐震診断 |              |             |    | 耐震補強工事 |              |          |      |
|----------|---------------|---------|--------------|-----|----|----------|----|------|--------------|-------------|----|--------|--------------|----------|------|
|          |               |         |              | 地上階 | 地階 |          |    | 実施有無 | 実施(予定)<br>年度 | I s / Es    | 判定 | 実施有無   | 実施(予定)<br>年度 | I s / Es | 工事内容 |
| 日野小学校    | 普通教室棟         | S52     | RC           | 3   | 0  | 1,678.00 | I  | 有    | H19          | 0.98        | NG | 有      | H20          | 1.26     | 耐震改修 |
| 〃        | 特別教室棟         | S52     | RC           | 2   | 0  | 920.00   | I  | 有    | H19          | 1.10        | NG | 有      | H20          | 1.28     | 耐震改修 |
| 〃        | 管理棟           | S52     | RC           | 3   | 0  | 937.00   | I  | 有    | H19          | 1.11        | NG | 有      | H20          | 1.43     | 耐震改修 |
| 〃        | 渡り廊下          | S52     | S            | 1   | 0  | 57.50    | I  | 有    | H19          | 1.46        | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃        | 体育館           | S53     | S            | 1   | 0  | 904.87   | I  | 有    | H11          | 0.58        | NG | 有      | H17          | 1.68     | 耐震改修 |
| 井上小学校    | 普通教室棟         | S56     | RC           | 3   | 0  | 1,750.00 | I  | 有    | H21          | 1.10        | NG | 有      | H23          | 1.25     | 耐震改修 |
| 高甫小学校    | 普通教室棟         | S55     | RC           | 3   | 0  | 1,553.00 | I  | 有    | H21          | 1.18        | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃        | 特別教室棟         | S56     | RC           | 2   | 0  | 1,109.00 | I  | 有    | H21          | 2.93        | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃        | 管理昇降口棟        | S55     | RC           | 2   | 0  | 1,534.94 | I  | 有    | H21          | 1.20        | OK | —      | —            | —        | —    |
| 〃        | 渡り廊下1         | S55     | S            | 2   | 0  | 53.00    | I  | 有    | H21          | 0.61        | NG | 有      | H23          | 1.71     | 耐震改修 |
| 〃        | 渡り廊下2         | S55     | S            | 2   | 0  | 120.00   | I  | 有    | H21          | 0.55        | NG | 有      | H23          | 1.56     | 耐震改修 |
| 豊丘小学校    | 体育館           | S45     | S            | 1   | 0  | 896.14   | I  | 有    | H13          | 0.83        | NG | 有      | H18          | 1.38     | 耐震改修 |
| 臥竜山公会堂   | 公会堂           | S53     | S            | 1   | 0  | 669.03   | Ⅲ  | 有    | H18          | 0.86        | NG | 有      | H19          | 1.38     | 耐震改修 |
| 市民体育館    | 体育館           | S43     | SRC+RC       | 2   | 0  | 2,739.78 | Ⅲ  | 有    | H18          | 0.35        | NG | 有      | H19          | 1.50     | 耐震改修 |
| 〃        | 卓球室           | S51     | S            | 1   | 0  | 472.90   | Ⅲ  | 有    | H18          | 1.65        | OK | —      | —            | —        | —    |
| 保健センター   | 保健センター        | S55     | RC           | 3   | 0  | 1,575.78 | Ⅲ  | 有    | H21          | 1.56        | OK | —      | —            | —        | —    |
| 生涯学習センター | 公民館           | S49・50  | RC           | 3   | 0  | 2,429.72 | Ⅲ  | 有    | H18          | 1.15        | NG | 有      | H19          | 1.35     | 耐震改修 |
| 生涯学習センター | 公民館(西館)       | S55     | RC           | 2   | 0  | 976.00   | Ⅲ  | 有    | H24          | 0.61        | NG | 無      | R7           | —        | 解体予定 |
| 南部地域公民館  | 地域公民館         | S54     | RC           | 3   | 0  | 1,065.37 | Ⅲ  | 有    | H19          | 1.21        | NG | 有      | H20          | 1.40     | 耐震改修 |
| 〃        | 展示棟           | S54     | S            | 1   | 0  | 168.50   | Ⅲ  | 有    | H19          | 1.50        | OK | —      | —            | —        | —    |
| 須坂保育園    | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S38.50  | W            | 1   | 0  | 626.00   | Ⅲ  | 有    | H21          | 0.13(Pd/Qr) | NG | —      | H24          | —        | 建替   |
| 高甫保育園    | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S41     | W            | 1   | 0  | 891.00   | Ⅲ  | 有    | H19          | 0.44(Pd/Qr) | NG | —      | H24          | —        | 建替   |
| 井上保育園    | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S54     | W            | 1   | 0  | 999.00   | Ⅲ  | 無    |              |             |    | —      | H26          | —        | 建替   |
| 北旭ヶ丘保育園  | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S52     | W            | 1   | 0  | 908.00   | Ⅲ  | 有    | H21          | 0.55(Pd/Qr) | NG | —      | H26          | —        | 建替   |
| 須坂千曲保育園  | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S43     | W            | 1   | 0  | 531.00   | Ⅲ  | 無    |              |             |    | —      | H25          | —        | 建替   |
| 豊丘保育園    | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S38.50  | CB・W         | 1   | 0  | 379.00   | Ⅲ  | 有    | H21          | 0.75(Pd/Qr) | NG | —      | H26          | —        | 建替   |
| 仁礼保育園    | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S39     | CB・W         | 1   | 0  | 541.00   | Ⅲ  | 無    |              |             |    | —      | H23          | —        | 統合建替 |
| 相之島保育園   | 遊戯棟・保育室棟・職員室棟 | S49・S52 | W            | 1   | 0  | 738.00   | Ⅲ  | 有    | H21          | 0.33(Pd/Qr) | NG | —      | H25          | —        | 建替   |
| 豊洲地域公民館  | 地域公民館         | S54     | S            | 2   | 0  | 439.00   | Ⅲ  | 有    | H23          | 0.58        | NG | 有      | H24          | 1.28     | 耐震改修 |
| 日滝地域公民館  | 地域公民館         | S55     | W            | 1   | 0  | 514.00   | Ⅲ  | 無    |              |             |    | —      | H27          | —        | 建替   |

耐震化状況一覧表（2025年4月1日現在）

構造種別（※1）  
 RC：鉄筋コンクリート造    CB：コンクリートブロック造  
 SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造    W：木造    S：鉄骨造

| 施設名         | 棟名       | 建設年度 | 構造種別<br>（※1） | 階数  |    | 延床面積（㎡） | 区分 | 耐震診断 |              |                                |    | 耐震補強工事 |          |                                |        |
|-------------|----------|------|--------------|-----|----|---------|----|------|--------------|--------------------------------|----|--------|----------|--------------------------------|--------|
|             |          |      |              | 地上階 | 地階 |         |    | 実施有無 | 実施(予定)年度     | I <sub>s</sub> /E <sub>s</sub> | 判定 | 実施有無   | 実施(予定)年度 | I <sub>s</sub> /E <sub>s</sub> | 工事内容   |
| 豊丘地域公民館     | 地域公民館    | S51  | S            | 2   | 0  | 408.00  | Ⅲ  | 有    | H23          | 0.46                           | NG | —      | H27      | —                              | 建替     |
| 日野地域公民館     | 地域公民館    | S54  | RC           | 2   | 0  | 838.00  | Ⅲ  | 有    | H23          | 0.95                           | NG | 有      | H24      | 1.20                           | 耐震改修   |
| 人権交流センター    | 人権交流センター | S52  | S            | 2   | 0  | 425.00  | Ⅲ  | 有    | H23          | 0.36                           | NG | 有      | H24      | 2.08                           | 耐震改修   |
| 創造の家        | 創造の家     | S53  | RC           | 2   | 0  | 927.00  | Ⅲ  | 無    | H25          | 1.30                           | OK | —      | —        | —                              | —      |
| 勤労青少年体育センター | 体育館      | S49  | S            | 2   | 0  | 717.00  | Ⅲ  | 無    | H25          | 1.03                           | NG | 有      | R2       | 1.33                           | 耐震改修   |
| 旧上高井郡役所     | 旧上高井郡役所  | T6   | W            | 2   | 0  | 760.20  | Ⅲ  | 有    | H18          | 0.57(Pd/Qr)                    | NG | 有      | H18      | 1.18(Qd/Qr)                    | 耐震改修   |
| 図書館         | 図書館      | S56  | RC           | 2   | 0  | 1088.00 | Ⅲ  | 有    | H24          | 1.37                           | OK | —      | —        | —                              | 改修のみ   |
| 事業団クラシック美術館 | (指定文化財)  | M45  | W            | 2   | 0  | 705.00  | Ⅲ  | 有    | H27          | 1/17(層間変形角)                    | NG | 無      | (未定)     |                                |        |
| 剣道場         | 剣道場      | S42  | S            | 1   | 0  | 346.00  | Ⅲ  | 有    | R1           | 0.20                           | NG | 有      | R3       | 1.5                            | 耐震改修   |
| 柔道場         | 柔道場      | S42  | S            | 1   | 0  | 391.00  | Ⅲ  | 有    | R1           | 0.16                           | NG | 有      | R3       | 1.51                           | 耐震改修   |
| 卓球場         | 卓球場      | S29  | W            | 1   | 0  | 503.00  | Ⅲ  | 有    | H25          | 0.40(Que/Quh)                  | NG | 無      | R8以降     | —                              | 耐震改修予定 |
| まゆぐら        | まゆぐら     | M40  | W            | 2   | 0  | 144.00  | Ⅲ  | 無    | (曳き家時に確認申請済) |                                |    | 有      | H12      | —                              | 曳き家移転  |
| 旧小田切家住宅     | (指定文化財)  | M    | W            | 2   | 0  | 316.28  | Ⅲ  | 有    | H25          | 1/17(層間変形角)                    | NG | 有      | H26      | 1/30以下<br>(層間変形角)              | 耐震改修   |
| 博物館         | 博物館      | S40  | 補強CB         | 3   | 0  | 516.00  | Ⅲ  | 有    | H24          | 0.371                          | NG | 有      | R2       | 1.33                           | 耐震改修   |
| 〃           | 新館       | S55  | S            | 2   | 0  | 194.00  | Ⅲ  | 有    | H24          | 0.201                          | NG | 有      | R2       | 1.73                           | 耐震改修   |
| 観光交流センター    | 観光交流センター | M    | W            | 2   | 0  | 302.36  | Ⅲ  | 有    | H19          | 0.04                           | NG | 有      | H20      | 1.23                           | 耐震改修   |